



СОФИЯ 1000
ул. „ЮИРАИ“ № 9а


Обектов офис:
гр. Видин 3700
ул. "Цар Александър", №10

Тел.: +359 2 9586484; +359 2 9541073
Факс: +359 2 9586477; +359 2 9541073

Тел.:
Факс:

Их. № ЗБ – В – 139/10.07.2014г.

До
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА“
и.к. Георги Станислов, управляващ обединението
1618 гр.София, ул. "Майстор Алекси Русев" № 10
Тел: + 359 2 424 43 00, Факс: + 359 2 942 69 11
e-mail: info@stanilov.bg



Копие:
Община Видин
3700 гр.Видин, пл."Бдинци" 2
Тел: +359 94 609416; Факс: +359 94 601132
e-mail: kmet@vidin.bg

На вниманието на:

Г-н Герго Гергов - Кмет на Община Видин

Г-н Добромир Димов – Зам.Кмет на Община Видин

Г-н Пламен Симов - Ръководител проект към Звено за изпълнение на проекта

Стробиж 1 „Рехабилитация на водопроводната мрежа и реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр.Видин“

Относно: Изпълнение и отчитане на СМР

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че към днешна дата сериозно изоставаме с окончателното завършване на отпочнатите вече реконструкции на канализационна мрежа Видин и подмяната на водопроводните тръби, в т.ч. отрядните отклонения.

Съгласно представеният актуализиран работен график към м.април 2014год. продължителността на изпълнение на всеки подобект е 45 дни.

Към днешна дата има обекти отпочнати януари 2014год и все още не завършени.

Във връзка с гореизложеното вземете необходимите мерки за довършване на неотпълнените СМР в най – кратки срокове, както и осигуряване на видеокамера за заснемане на положените канализационни тръби.

Необходимо е да предприемете изпитването на канализационните тръбопроводи на водонепропускливост, след което да запнете отворените изкопи с трошен камък, възстановяване на асфалтовите настълки, пътните знаци и движението на МПС.

Организирайте възстановяването на нарушени от Вас мрежи и съоръжения с цел възстановяване на работния им режим/светофар на кръстовището на ул. „ Широка „ и ул. „ Кр. Ботев“, кабел БТК и т.н./

Напомняме Ви, че съгласно Специфичните условия на договора за строителство под клауза 4.1 от Общи задължения на Изпълнителя „ Забявянето на плащанията от страна на Възложителя

(поради липса на средства от Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. или други причини)
не е основание за спиране или забавяне на строително – монтажните работи от страна на
Въложителя."

С уважение:



(инж. Зл. Борнева – Главен инженер за обекта)

СС по Е-поща:

Г-н Герго Гергов – Кмет на Община Видин

Г-н Добромир Делов – Зам.Кмет на Община Видин

Г-н Пламен Симов - Ръководител проект към ЗИП

инж. Свобода Николова – представляващи ДЗЗД „ПК2000-АКВА“

инж. Димитър Аличков – Ръководител екип от ДЗЗД „ПК2000-АКВА“

пощил се "Свободов" ЕООД
инж. Милашева